

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Ngày 02/8/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, việc thực hiện các kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến triển khai dự án Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử còn chậm; trách nhiệm trước hết thuộc về UBND huyện Sơn Động và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh đang phục hồi và phát triển nhanh chóng. Để giải quyết dứt điểm một số tồn tại, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị liên quan phải nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND huyện Sơn Động:

- Tập trung cao để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường GPMB đợt 15 cho người dân xong trước ngày 10/8/2021 (bao gồm cả diện tích 8000m² đất không canh tác được, do ảnh hưởng của việc thi công Dự án);

- Tổ chức phê duyệt phương án bồi thường GPMB đợt 16 xong trước ngày 10/8/2021 và thực hiện chi trả kinh phí cho người dân xong trước ngày 05/9/2021.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định phân đất chồng lấn giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn Tây Yên Tử với các hộ dân.

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử:

- Khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch Dự án, xin ý kiến Sở xây dựng trước ngày 15/8/2021.

- Chủ động bố trí kinh phí để chi trả tiền bồi thường GPMB cho Nhân dân đợt 15 (xong trước ngày 10/8/2021) và đợt 16 (xong trước ngày 5/9/2021); hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho thuê đất đối với 20,6 ha (xong trong tháng 8/2021).

- Về xây dựng tường bao Dự án, Công ty cần nghiên cứu kỹ, nên trồng trúc kết hợp chằng dây thép gai làm hàng rào, vừa bảo vệ được dự án, vừa tạo cảnh quan, sinh thái.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Sơn Động kiểm tra hồ sơ, bản đồ giao đất xác định rõ việc cấp GCNQSDĐ chồng lấn giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn Tây Yên Tử với các hộ dân và biện pháp xử lý (xong trong tháng 8/2021).

4. Sở xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu, hỗ trợ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử về ý tưởng đề xuất xây dựng biểu tượng trên đỉnh núi (*phía trái nhà ga cáp treo trên nhìn từ chùa Hạ lên*).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (*tháng 8/2021*); yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Sơn Động và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên BCĐ;
- Các Sở VH&TT&DL, TN&MT, XD, NN&PTNT, GTVT;
- BQL bảo tồn Tây Yên Tử;
- Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Sơn Động;
- UBND thị trấn Tây Yên Tử;
- Cty CP DV Tây Yên Tử;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, XD-TN&MT.
- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Việt Phong