

Số: /TB-UBND

*Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh quản lý.**

Ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra hiện trường thi công một số dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh quản lý. Dự buổi kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích, đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: KH&ĐT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và đại diện Lãnh đạo Nhà đầu tư, các nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án, nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong thời gian qua, UBND thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng đã tích cực phối hợp với các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư; chủ động, tập trung cao chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án: (1) Dự án xây dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đình, nối QL31 với ĐT293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); (2) Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; (3) Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn từ cầu vượt QL37 đến cầu vượt QL 17, tỉnh Bắc Giang. Chủ đầu tư, Nhà đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng công trình cũng đã có sự nỗ lực cố gắng, tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB kèm theo sự thiếu quyết liệt của một số đơn vị đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là khu đô thị mới số 05, 09 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Nhằm sớm bàn giao đưa các công trình vào khai thác sử dụng, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến đường gom QL.1; sớm giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về kinh tế, giảm chi phí lãi vay của dự án BT, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông, nông nghiệp tỉnh, Nhà đầu tư, các Sở ngành phải xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác BT GPMB, các trình tự thủ tục về đất đai đảm bảo thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể như sau:

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái tuyến QL.1 đoạn từ nút giao QL.31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang:

UBND thành phố Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tăng cường công tác vận động; đồng thời nghiên cứu biện pháp hỗ trợ phù hợp để các hộ dân đồng thuận di dời các ngôi mộ đảm bảo mặt bằng thi công công trình.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành hạng mục đường gom xong **trước 30/4/2021**.

Đối với vị trí nút giao hàm chui Minh Khai, đây là vị trí đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu phương án, chủ động xin ý kiến các Sở ngành, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước 05/4/2021**.

2. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn từ cầu vượt QL.37 đến cầu vượt QL.17, tỉnh Bắc Giang:

UBND thành phố Bắc Giang tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung giải quyết vướng mắc mặt bằng của 03 hộ dân tại nút giao QL.17, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công **trước 05/4/2021**.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công, đảm bảo hoàn thành thảm BTN mặt đường gom và thi công xong hệ thống đèn chiếu sáng **trước 30/4/2021**. Thi công hoàn thành toàn bộ nút giao QL.17 và QL.37 **trong tháng 5/2021**.

Hoàn thành nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng trong phạm vi các nhánh hoa thị tại nút giao cao tốc với QL.37 và QL.17. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước 10/4/2021**.

Giao cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang nghiên cứu phương án hoàn trả đường gom hiện trạng của Khu công nghiệp Đình Trám tại nhánh nút giao QL37 phía Ngân hàng Agribank.

3. Dự án Xây dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đình, nối QL31 với ĐT293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang:

Nhất trí về chủ trương cho phép điều chỉnh vị trí tim tuyến Tuyến N4, đường dạo để không phải di chuyển cột điện đường dây 35kV, 110kV; điều chỉnh tuyến R3 để không phải bồi thường, phá dỡ tường rào của cụm công

nghiệp Dĩnh Trì và không phải di chuyển trạm biến áp thôn Giáp Nguyệt.

UBND thành phố Bắc Giang tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung thực hiện bồi thường GPMB đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Riêng vị trí thừa ao chung liên quan đến 07 hộ dân thuộc tuyến R3.1 và 12 hộ thuộc khu vực hồ số 01 hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B hoàn thành GPMB **trong tháng 5/2021** để triển khai thi công đảm bảo lưu thông dòng chảy tránh ngập úng khu vực nội thành Thành phố Bắc Giang trong mùa mưa bão.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tăng cường sự phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang thực hiện công tác bồi thường GPMB; tích cực đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thi công thảm bê tông nhựa mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài **trước ngày 15/4/2021**, thi công cơ bản hoàn thành hạng mục đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu A,B **trong tháng 7/2021** để đảm bảo lưu thông dòng chảy tránh ngập úng khu vực nội thành Thành phố Bắc Giang trong mùa mưa bão.

4. Dự án đối ứng khu đô thị mới số 05, 09 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang:

Giao PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ và có chỉ đạo cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường GPMB bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thi công.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD, GTVT, TN&MT;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- UBND các huyện Yên Dũng, Việt Yên;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- Nhà đầu tư, các nhà thầu thi công (*giao Ban QLDA chuyển*);
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KTN.
- + Lưu: VT, GT<sub>Hiếu</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Việt Phong**