

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại buổi làm việc kiểm tra công tác GPMB, kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BT

Ngày 17/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng ĐT.289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đình, nối QL.31 với ĐT.293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và dự án đối ứng: Dự án thuộc khu đô thị mới số 05, 09 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: KH&ĐT, Giao thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh; Nhà đầu tư. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích kết luận như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của UBND thành phố Bắc Giang trong chỉ đạo, thực hiện bồi thường GPMB; đến nay, đã hoàn thành GPMB đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài, cơ bản hoàn thành hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam, hoàn thành trên 90% mặt bằng khu đô thị mới số 05, 09 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang. Nhà đầu tư cũng đã có sự cố gắng, tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính triển khai thi công trong tình hình dịch Covid-19. Mặc dù vậy, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tích cực hơn nữa để dự án sớm hoàn thành, đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước của thành phố Bắc Giang trong mùa mưa bão; đồng thời sớm giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư, giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích yêu cầu:

1. Đối với dự án: Xây dựng ĐT.289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đình, nối QL.31 với ĐT.293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT):

- UBND thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt giải quyết dứt điểm tồn tại vướng mắc còn lại liên quan đến 11 hộ và hộ ông Đăng xong trong tháng 8/2021, di dời toàn bộ 39 ngôi mộ còn lại xong trước ngày 05/10/2021.

- Nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B đảm bảo thông dòng, tiêu thoát nước cho thành phố Bắc Giang và cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2021. Trước mắt không thực hiện di

chuyển đường dây 110kV, Nhà đầu tư thực hiện biện pháp gia cố móng cột điện đảm bảo ổn định, an toàn.

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng, đôn đốc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công theo yêu cầu; phối hợp với Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất biện pháp đảm bảo ổn định mái kè gia cố hồ theo đề nghị của Nhà đầu tư.

2. Dự án thuộc khu đô thị mới số 05, 09 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang:

- UBND thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt thực hiện GPMB đảm bảo hoàn thành bàn giao cho Nhà đầu tư thi công:

+ Các thửa ao chung, các vị trí đã kiểm kê: Bàn giao trong tháng 8/2021;

+ Các vị trí chưa quy chủ, kiểm kê: Bàn giao trước 15/9/2021;

+ Các hộ phải thực hiện tái định cư: Bàn giao trong tháng 9/2021;

- Nhà đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Bắc Giang kịp thời chiếm lĩnh mặt bằng được bàn giao; tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực triển khai thi công đúng kế hoạch.

3. Công tác giao đất thanh toán dự án BT:

- Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành công trình BT gửi Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh trong ngày 18/8/2021.

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh phối hợp với Nhà đầu tư kiểm tra, rà soát, xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành công trình BT xong trong tháng 8/2021.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, phối hợp với UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ, trình, quyết định giao đất thanh toán trước ngày 10/9/2021.

4. Các nội dung khác:

- Sở Xây dựng tham mưu tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Xây dựng ĐT.289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đình, nối QL.31 với ĐT.293) xong trong tháng 8/2021.

- Các Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, GTVT, TN&MT;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- Nhà đầu tư (giao Ban QLDA chuyển);
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, KTTH, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Việt Phong