

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại buổi làm việc
kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức
hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)**

Ngày 16/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: KH&ĐT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND thành phố, các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Lục Ngạn; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các Nhà đầu tư. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích kết luận như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của UBND thành phố Bắc Giang và các huyện trong chỉ đạo, thực hiện bồi thường GPMB; các Nhà đầu tư cũng đã có sự cố gắng, tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để triển khai thi công trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, công tác bồi thường GPMB tại nhiều dự án còn rất chậm, tiến độ thi công các dự án còn chưa đảm bảo theo kế hoạch, công tác giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư chưa được kịp thời; các đơn vị cần tiếp tục tập trung, tích cực hơn nữa để các dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; đồng thời sớm giao đất thanh toán cho các Nhà đầu tư để giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích yêu cầu:

1. Dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam:

- UBND huyện Lục Nam tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt giải quyết dứt điểm tồn tại vướng mắc mặt bằng những vị trí còn lại của dự án BT xong trong tháng 10/2021, dự án đối ứng xong trong tháng 12/2021. Riêng các vị trí vướng mắc mặt bằng tại vỉa hè nếu tiếp tục vận động mà các hộ dân không đồng thuận thì nhất trí chủ trương điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình theo hiện trạng.

- Đến nay công tác GPMB dự án đối ứng cơ bản hoàn thành, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao đất cho Nhà đầu tư đảm bảo mặt bằng thi công xây dựng hạ tầng, giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư theo giá trị khối lượng dự án BT hoàn thành được nghiệm thu, xác nhận.

- Nhà đầu tư tập trung, bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu đảm bảo triển khai thi công ngay dự án đối ứng khi được bàn giao mặt bằng thi công.

2. Dự án xây dựng một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng:

- UBND huyện Yên Dũng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt thực hiện GPMB đảm bảo bàn giao cho Nhà đầu tư thi công đúng tiến độ;

- Nhà đầu tư chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Yên Dũng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đối ứng trong tháng 9/2021.

3. Dự án Xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang:

UBND huyện Lạng Giang tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện GPMB vị trí còn lại (hạng mục cửa xả công thoát nước mưa ra kênh Thảo) đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thi công hoàn thành toàn bộ công trình BT trong tháng 9/2021, hoàn thành dự án đối ứng trong tháng 12/2021.

4. Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT292 trên địa bàn huyện Lạng Giang:

- UBND huyện Lạng Giang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nhà đầu tư tăng cường công tác đảm bảo ATGT, VSMT trong quá trình thi công; giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông và đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân dọc hai bên tuyến đường.

5. Dự án Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng:

- Nhà đầu tư hoàn thành kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán dự án BT trong tháng 10/2021.

- UBND huyện Lạng Giang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án đối ứng xong trong tháng 11/2021.

6. Xây dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ TT Chũ đi Đồng Đình, nối QL31 với ĐT293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc KĐT phía nam TP.Bắc Giang:

- UBND thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt thực hiện GPMB đảm bảo phê duyệt phương án GPMB hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B những vị trí còn lại trước 20/9/2021; hoàn thành di chuyển mộ trước 05/10/2021; hoàn thành GPMB toàn bộ dự án đối ứng trong tháng 10/2021.

7. Giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục, đề nghị UBND tỉnh giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư các dự án trước 15/10/2021.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT, TN&MT;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- UBND các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Lục Ngạn;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- Nhà đầu tư (giao Ban QLDA, UBND các huyện chuyển);
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, KTTH, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Việt Phong

