

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án, công trình
trọng điểm tại huyện Tân Yên và Yên Thế**

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Tân Yên và Yên Thế. Dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Tân Yên, Yên Thế; Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh và đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án, nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, do đó khối lượng công việc của các sở ngành, địa phương, Ban QLDA rất lớn, từ công tác bồi thường GPMB, chuẩn bị đầu tư đến triển khai thi công xây dựng; cùng với sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng UBND các huyện, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có sự phối hợp tích cực, chủ động, tập trung cao thực hiện công tác bồi thường GPMB và triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng, an toàn. Tuy nhiên, với đặc thù dự án cải tạo, nâng cấp vừa thi công vừa khai thác; kèm theo khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, dịch chuyển các công trình trên tuyến đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Tuyến QL.17 và ĐT.292 là tuyến đường huyết mạch, trục đường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Tân Yên, Yên Thế nói riêng, mật độ và tải trọng các phương tiện tham gia giao thông lớn do đó UBND huyện Tân Yên, Yên Thế, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh phải xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tăng cường sự phối hợp với các sở ngành và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, di dời các công trình trong hành lang ATGT để sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Dự án Cải tạo, sửa chữa QL17 đoạn Km72+500 - Km88, huyện Việt Yên và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang:

- UBND huyện Tân Yên thành lập Tổ công tác, tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công trong thời hạn cuối cùng tháng 10/2021.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động, triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng; hoàn thành kết thúc dự án trong tháng 12/2021.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Nhã Nam đến thị trấn Phồn Xương, tỉnh Bắc Giang:

- UBND các huyện Tân Yên, Yên Thế tiếp tục tập trung thực hiện bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng công trình; đồng thời hoàn thành GPMB trong tháng 11/2021.

- Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tân Yên, Yên Thế; xây dựng tiến độ thi công chi tiết gửi các huyện để phối hợp thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ thi công; chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động, tập trung triển khai thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2022.

3. Dự án Cải tạo nâng cấp ĐT.292 (đoạn từ cầu Bó Hạ đến thị trấn Phồn Xương), huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang:

- UBND huyện Yên Thế tiếp tục tập trung thực hiện bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng công trình; đồng thời hoàn thành GPMB trong tháng 11/2021.

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Yên Thế; xây dựng tiến độ thi công chi tiết gửi UBND huyện Yên Thế để phối hợp thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ thi công; chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động, tập trung triển khai thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2022.

4. Việc thực hiện dịch chuyển công trình công của các dự án:

Thống nhất hỗ trợ vật liệu, ca máy để thực hiện công tác di dời các công trình viễn thông, công trình điện lực nằm trong hành lang ATGT phải dịch chuyển để đảm bảo mặt bằng thi công (*trừ các công trình, hạng mục công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đơn vị chủ quản có cam kết tự di chuyển*). Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công phối hợp với các đơn vị chủ quản công trình công trong quá trình di dời để đảm bảo an toàn và tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; hoàn thành việc di dời công trình trong tháng 10/2021.

5. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

Do các tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác sử dụng với mật độ phương tiện giao thông lớn; yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TN&MT;
- UBND huyện Tân Yên, Yên Thế;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Việt Phong

