

Số: 60 /TB - UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra
tình hình thực hiện dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang**

Ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Tham dự có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và cán bộ liên quan; đại diện các nhà thầu thi công công trình. Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang là dự án trọng điểm của tỉnh, có giá trị biểu tượng lâu dài với quy mô lớn, kết cấu tương đối phức tạp; đồng thời là công trình văn hóa thể thao tạo điểm nhấn cho kiến trúc cảnh quan thành phố Bắc Giang và thể hiện hình ảnh của tỉnh Bắc Giang trên đà phát triển; đáp ứng việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian quy định, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công, trong thời tới yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các nhà thầu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thường xuyên rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt và nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo kế hoạch đã đề ra, có phương án thi công bù đắp với các hạng mục chậm tiến độ; khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại của dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong đó nêu rõ trong HSMT về tiêu chí nhà thầu tham gia dự thầu phải là đơn vị chuyên nghiệp, đã từng thi công và hoàn thành tốt các gói thầu tương tự. Lưu ý việc lựa chọn thiết bị đưa vào công trình phải có chất lượng cao và bền vững, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phải trực tiếp kiểm tra xuất xứ của các thiết bị đưa vào công trình, trường hợp cần thiết cho phép thuê đơn vị tư vấn thẩm tra chất lượng của thiết bị. Định kỳ 15 ngày, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2. Các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đã cam kết, tuân thủ đầy đủ quy trình thi công và nâng cao chất lượng thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Trong đó:

- Công ty Cổ phần Hà Đô 23: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu khác đảm bảo tiến độ theo kế hoạch chung; tập trung, bổ sung nhân lực thi công các hạng mục hoàn thiện còn lại của công trình.

- Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc: Tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng gia công kết cấu thép và lắp dựng; chủ động phối hợp với nhà thầu thi công phần mái để tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch chung (đến ngày 10/4/2019 phải cơ bản hoàn thành lắp dựng kết cấu thép phần mái).

- Các nhà thầu khác: Chủ động phối hợp và chuẩn bị nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai những phần việc theo hợp đồng, thường xuyên phối hợp với các nhà thầu liên quan để tổ chức thi công một cách nhịp nhàng, hợp lý.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các hạng mục công trình; đẩy nhanh việc thẩm định các khối lượng điều chỉnh, phát sinh trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh để phát huy hiệu quả khai thác của Nhà thi đấu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

4. Trường hợp phát sinh hoặc thay đổi thiết kế cần xin ý kiến các Sở, ngành liên quan, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh mời Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc và thiết lập biên bản giữa các bên; Văn phòng UBND tỉnh kịp thời báo cáo với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để xem xét, quyết định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Các nhà thầu thi công (BQLDA gửi giúp);
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, TKCT;
 - + Lưu: VT, XD.Quý.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Ngô Thanh Linh