

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình thực hiện công tác GPMB tháng 9/2017 Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, theo hình thức hợp đồng BOT

Ngày 17/10/2017, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB tổ chức buổi làm việc kiểm điểm kết quả thực hiện công tác GPMB tháng 9 và bàn kế hoạch tháng 10/2017 (từ 16/10/2017 - 15/11/2017). Tham dự buổi làm việc có thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thuộc các đơn vị: Sở GTVT, Sở TN&MT, Ban QLDA 2- Bộ GTVT, UBND huyện Lạng Giang, UBND TP Bắc Giang và Công ty CP BOT Bắc Giang- Lạng Sơn. Sau khi nghe đại diện Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB tháng 9 và kế hoạch thực hiện tháng 10/2017; ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong tháng 9/2017, các sở ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB dự án và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, thành phố Bắc Giang đã cơ bản giải quyết xong các tồn tại trên đoạn 1km đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; huyện Lạng Giang đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, đã chi trả và bàn giao mặt bằng được 11/19km, đảm bảo đủ mặt bằng để Nhà đầu tư tổ chức thi công. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện Lạng Giang và Sở Giao thông vận tải trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nội dung công việc còn chậm, quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Cả thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang chưa thống nhất được phương án tái định cư cụ thể với từng hộ dân; tổ chức thực hiện di chuyển các công trình công của huyện Lạng Giang còn bất cập, vướng mắc; chưa thống nhất xong phương án điều chỉnh thiết kế nút giao QL31.

Đến nay, chỉ còn lại khoảng 2 tháng để hoàn thành công tác GPMB dự án, khối lượng công việc còn lại lớn, các sở ngành, cơ quan, địa phương, Nhà đầu tư cần có kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, hợp lý; tập trung cao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện công tác GPMB đảm bảo đến hết ngày 15/11/2017 cơ bản hoàn thành công tác GPMB phần chính tuyến của dự án (trừ nút giao QL31).

- Thống nhất xong phương án thiết kế nút giao QL31 (giữa tỉnh và Nhà đầu tư) trước ngày 21/11/2017; bàn giao cọc mốc và bắt đầu triển khai GPMB trong tháng 10/2017.

- Phê duyệt xong phương án tái định cư (cả thành phố và huyện Lạng Giang) và phương án di chuyển các công trình công (huyện Lạng Giang).

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) *UBND TP Bắc Giang*: Vận động, tuyên truyền giải quyết dứt điểm vị trí còn vướng mặt bằng (hộ ông Đức) trên đoạn 1km đã bàn giao cho nhà đầu tư, tổ chức đo đạc xác định lại diện tích thửa đất nếu cần thiết; xác định vị trí tái định cư, thống nhất phương án tái định cư với 9 hộ dân thuộc xã Dĩnh Trì, xong trước ngày 23/10/2017; chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận và thực hiện công tác GPMB nút giao QL31 ngay sau khi thống nhất được phương án thiết kế (dự kiến trong tháng 10/2017).

b) UBND huyện Lạng Giang:

Thực hiện xong công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất lâm nghiệp trong tháng 10/2017; rà soát và hoàn thành phương án bồi thường đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất ở; trường hợp phải tái định cư, vận động và đề xuất hỗ trợ cho nhân dân tự lo chỗ ở mới hoặc tái định cư tại chỗ, đồng thời khẩn trương xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho số hộ còn lại. Chỉ đạo, đôn đốc chủ các công trình công khẩn trương hoàn thiện phương án, dự toán di chuyển (trên cơ sở chuyển giao phương án do UBND huyện đã tổ chức lập), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; lựa chọn nhà thầu thực hiện di chuyển, trường hợp chủ công trình công có văn bản từ chối thực hiện di chuyển, nhất trí chủ trương giao Nhà đầu tư BOT thực hiện; phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, chỉ đạo xem xét tổ chức di chuyển trước một số đường điện ảnh hưởng đến việc thi công của các nhà thầu; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận việc thực hiện công tác GPMB dự án.

c) Nhà đầu tư BOT: Phối hợp với Sở GTVT thống nhất, hoàn thiện các phương án thiết kế nút giao QL31, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tại cuộc họp giao ban ngày 20/10/2017; trên cơ sở phương án thống nhất với tỉnh, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng nghiệm thu nhà nước chấp thuận và tổ chức cắm, bàn giao cọc mốc GPMB ngay cho địa phương để triển khai GPMB; kịp thời cấp kinh phí chi trả tiền GPMB cho các địa phương và tiếp nhận, chiếm lĩnh mặt bằng ngay sau khi nhận bàn giao tránh tình trạng tái lấn chiếm; siết chặt quản lý hoạt động thi công của các nhà thầu theo các nội dung đã cam kết với tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT, VSMT, nhất là trong việc kiểm soát xe quá khổ, quá tải phục vụ thi công các công trình.

d) Sở GTVT: Tiếp tục phân công lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện tại các địa phương, trực tiếp phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh; chủ trì phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thống nhất phương án thiết kế nút giao QL31, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/10/2017; tham mưu thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo GPMB dự án.

đ) Sở TN&MT: Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về cấp mở đất, bãi đổ đất thừa, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận các nội dung liên quan; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích để đẩy nhanh tiến độ GPMB đất ở theo đề xuất của UBND huyện Lạng Giang, báo cáo tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban ngày 20/10/2017.

e) Ban QLDA 2 - Bộ GTVT: Tiếp tục phối hợp với địa phương và Nhà đầu tư báo cáo Bộ GTVT giải quyết các nội dung liên quan về điều chỉnh thiết kế; chỉ đạo Nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết về đảm bảo trật tự ATGT, VSMT trong quá trình tổ chức thi công công trình.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, GT.Tăng.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCD;
- Các thành viên Tổ công tác giúp việc;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, TTTT, XD, TN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Tuấn Phú